

KREDITABRECHNUNG

| | | | | |
|---|--|--------------|----------|------------------------|
| Verpflichtungskredit | Fr. 1'202'000.00 | | | |
| Objekt | Neubau Versickerungsanlage Chaibenacher und Teilsanierung Trotteggasse | | | |
| Beschluss | Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2017 | | | |
| 1 Bruttoanlagekosten | | | | |
| Ausgaben Strassenbau 2017 gemäss Investitionsrechnung Konto | 6150.5010.04 | | | Fr. 9'694.55 |
| Ausgaben Strassenbau 2018 gemäss Investitionsrechnung Konto | 6150.5010.04 | | | Fr. 139'398.90 |
| Ausgaben Wasserleitung 2017 gemäss Investitionsrechnung Kontc | 7101.5030.04 | | | Fr. 6'358.35 |
| Ausgaben Wasserleitung 2018 gemäss Investitionsrechnung Kontc | 7101.5030.04 | | | Fr. 85'949.40 |
| Ausgaben Entwässerung 2017 gemäss Investitionsrechnung Kontc | 7201.5030.08 | | | Fr. 22'067.15 |
| Ausgaben Entwässerung 2018 gemäss Investitionsrechnung Kontc | 7201.5030.08 | | | Fr. 386'332.25 |
| Zuzüglich bezogene Vorsteuern | | | | Fr. 38'599.00 |
| Total Bruttoanlagekosten | | | | Fr. 688'399.60 |
| 2 Kreditvergleich | | | | |
| Verpflichtungskredit | | | | Fr. 1'202'000.00 |
| Kreditunterschreitung | | | | Fr. -513'600.40 |
| 3 Einnahmen | | | | |
| Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto | | | | Fr. 0.00 |
| Ausstehende Subventionen und Beiträge | | | | Fr. 0.00 |
| abzüglich Vorsteuerkürzung | | | | Fr. 0.00 |
| Total Einnahmen | | | | Fr. 0.00 |
| 4 Nettoinvestition | | | | |
| Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern | | | | Fr. 649'800.60 |
| Total Einnahmen | | | | Fr. 0.00 |
| Nettoinvestition | | | | Fr. 649'800.60 |
| 5 Aktivierung | | | | |
| Übertrag von Konto | | Anlagenummer | Bilanz | Erfolgsrechnung Betrag |
| | 14070.10 | | 1135 | Fr. 149'093.45 |
| | 14071.30 | | 1136 | Fr. 92'307.75 |
| | 14072.30 | | 1137 | Fr. 408'399.40 |
| | - Hochbauten | | | |
| | - Mobilien | | | |
| | - Tiefbauten | 1153 | 14010.01 | 3300.10 Fr. 149'093.45 |
| | | 1154 | 14031.01 | 3300.31 Fr. 92'307.75 |
| | | 1155 | 14032.01 | 3300.31 Fr. 408'399.40 |
| Total der Nettoinvestition: | | | | Fr. 649'800.60 |
| <i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i> | | | | Fr. -0.00 |
| Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen. | | | | |
| 6 Erläuterungen | | | | |
| Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen. | | | | |
| Die Kreditunterschreitung ergab sich aus Kosteneinsparungen durch Pauschalofferten der Baumeister wodurch Regiearbeiten für Instandstellung Kindergartenparzelle, Rodung Talbach, Projektoptimierung Strassenbau, PAK-Abfall und Inert-Abfall entfielen. Der Strassenbau Bestand, der in gutem Zustand war, wurde belassen. | | | | |
| Bei der Wasserversorgung ergab sich eine Laufmeterreduktion der Wasserleitung von 150 lm auf 100 lm, was eine Arbeitsreduktion bei den Baumeister- und Rohrlegearbeiten sowie bei den Armaturen zur Folge hatte. | | | | |